

Представитель МУП «Гортеплосеть»

« 30 » апреля 2025г

Утверждаю:

Заведующая

МДОУ «ЦРР «Дюймовочка» -
детский сад № 28»

Гришкина Т. В.

« 30 » апреля 2025г.

План подготовки МДОУ «ЦРР «Дюймовочка» - детский сад № 28» к
отопительному периоду 2025-2026гг
(в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024г)

Адрес: Курская обл., г. Железногорск ул. Сентюрера д.6/4

I. Общие сведения

- I.1. Назначение объекта: детский сад
I.2. Год постройки: 1987 г.
I.3. Характеристика объекта: площадь объекта 10124 кв.м, 2 этажа, площадь подвала – 3132 кв.м.
I.4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество): система теплоснабжения – центральное, материал труб – сталь (ВГП), система вентиляции – приточно-вытяжная.
I.5. Источники: Теплоснабжения – МУП «Гортеплосеть»

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
2. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов			
2.1	<i>Начало отопительного сезона/Завершение отопительного сезона</i>		
	2022-2023г.г.	03.10.2022/19.04.2023	
	2023-2024г.г.	11.10.2023/09.04.2024	
	2024-2025г.г.	15.10.2024/16.04.2025	
2.2	<i>Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С</i>		
	2022-2023г.г.	0,93	
	2023-2024г.г.	0,04	
	2024-2025г.г.	1,04	
2.3	<i>Технологические нарушения по внешним причинам</i>		
	2022-2023г.г.	отсутствуют	
	2023-2024г.г.	отсутствуют	
	2024-2025г.г.	отсутствуют	
2.4	<i>Технологические нарушения по внутренним причинам</i>		
	2022-2023г.г.	отсутствуют	
	2023-2024г.г.	отсутствуют	
	2024-2025г.г.	отсутствуют	
2.5	<i>Режимные условия отсутствуют</i>		
	2022-2023г.г.	В штатном режиме	
	2023-2024г.г.	В штатном режиме	
	2024-2025г.г.	В штатном режиме	
2.6	<i>Аварийные ситуации</i>		

	2022-2023г.г.	Протечка запорной арматуры, трубопровода и т. д. отсутствовали	
	2023-2024г.г.	Протечка запорной арматуры, трубопровода и т. д. отсутствовали	
	2024-2025г.г.	Протечка запорной арматуры, трубопровода и т. д. отсутствовали	

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№ п/п	Мероприятие	Срок выполнения	Примечание
1	Произвести промывку отопительной системы. Акты о выполненной работе предоставить в МУП «ГТС» (п.11.5.1)	01.09.2025	
2	Наладка режимов потребления тепловой энергии (п.11.5.2)	01.09.2025	
3	Проверка исправности вентилей, штуцеров до вводной запорной арматуры на вводе трубопроводов в ИТП (п.11.5.3)	01.09.2025	
4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок (п.11.5.4)	01.09.2025	
5	Провести испытание на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок. (п.11.5.5)	01.09.2025	
6	Разработка паспорта ИТП (п.11.5.8)	01.09.2025	
7	Предоставление копии контракта с «ГКС» от 09.01.2025г. на выполнение ремонтно-строительных работ (п.11.5.9)	01.09.2025	
8	Провести осмотр объекта теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для рабора сетевой воды или потребления тепловой энергии (п.11.5.11)	01.09.2025	
9	Предоставление копии муниципального контракта на поставку тепловой энергии в виде горячей воды (п.11.5.12)	01.09.2025	
10	Предоставление акта сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (п.11.5.13)	01.09.2025	
11	Предоставление акта проверки учета узла (п.11.5.14)	01.09.2025	
12	Предоставление акта контрольно-	01.09.2025	

	измерительных приборов в тепловом пункте (п.11.5.15)		
13	Показатель выполнения работ по подготовке ОЗП теплового контура здания (п. 11.5.16)	01.09.2025	
14	Наличие акта проверки технической готовности (п.11.5.19)	01.09.2025	
15	Обеспечить безопасные для движения подходы к ИТП.	01.09.2025	